



CONTINUĂM LUCRĂRILE PENTRU EXTINDEREA REȚELELOR DE APĂ & CANALIZARE

Continuăm lucrările pentru noua extindere a rețelei de apă și canalizare. Acestea avansează și se desfășoară într-un ritm bun, conform calendarului estimativ.

- 25 martie - 15 aprilie: Colinei, Via Boiereasca & Troiței
- 15 aprilie - 15 mai: Oborului, Hortensiei, Fierarului, Izvor & Lemnarului
- 15 mai - 15 iulie: Lungă, Pârâului & Câmpului
- 15 iulie - 15 august: Hora, Principală, Ștrandului & Dudului
- 15 august - 31 august: stațiile de pompare & rezervoarele pentru distribuție apă
- 1 septembrie - 30 noiembrie: stațiile de pompare aferente rețelei de canalizare

La ora actuală, suntem în graficul propus, iar pe străzile unde rețelele au fost extinse urmează execuția racordurilor.

Știu că lucrările vin la pachet și cu un disconfort temporar în ceea ce privește starea drumurilor. Dar constructorul are obligația să readucă terenul la stare inițială. Altfel spus, trebuie să pietruiască drumurile cu un strat consistent de piatră, așa cum erau înainte de săpături. Am solicitat ca acest lucru să se întâmple cât mai repede cu puțință. Toate drumurile trebuie să fie practicabile inclusiv pe timp ploios, chiar dacă racordurile nu sunt încă executate.

Mulțumesc tuturor pentru înțelegere. Și sper ca vremea să țină cu noi în continuare. Atât cât se poate, pentru că avem nevoie și de ploaie. Ținem aproape.

Neculai-Aurel Pamfil
Primarul Comunei Holboca